



INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL		
CONSECUTIVO	RCO-2026-00002	ORDEN DE TRABAJO	OT-EC-ING-25-009-0003
PERIODO	Desde 17/05/2026 hasta 17/05/2026		
TIPO REPORTE	AVANCE DE OBRA	ESTADO	CERRADO
RESPONSABLE	CARLOS CHICA MULET - TEC DE MONTAJE		


CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
17/05/2026	INSTALACION DE PERFIL Y CINTA LED	UND	2,00	1,00	1,00	50,00%	PARCIAL	COCINA	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
ILU-013 - PERFIL DE ALUMINIO CINTA LED	M	5,00	
ILU-009 - CINTA LED 110V - 4000K	M	5,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	FOTO
INSTALACION DE PERFIL Y CINTA LED MUEBLE COCINA	

NOVEDAD EN OBRA

SE INSTALA PERFIL Y CINTA LED EN RANURAS EXISTENTES

**EMDELSA CONSULTORES**

Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA**REGISTRO DE OBSERVACIONES**

Sin observaciones registradas.

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR**EMPLEADO****CARGO**

CARLOS CHICA

TEC DE MONTAJE

VALIDACIÓN DEL REPORTE**Elaboró / Responsable del reporte****Revisó / Coordinación****Recibió / Cliente o interventoría**

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma: