



INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA		
CONSECUTIVO	RCO-2026-00003	ORDEN DE TRABAJO	OT-EC-ING-2026-012-0001
PERIODO	Desde 20/05/2026 hasta 21/05/2026		
TIPO REPORTE	AVANCE DE OBRA	ESTADO	CERRADO
RESPONSABLE	URIEL MENDEZ LOZANO - INSTALADOR RCI		

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
20/05/2026	MONTAJE TUBERIA RCI EXTINCION	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	
20/05/2026	MONTAJE SIAMESA RCI EXTINCION	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	
21/05/2026	MONTAJE SOPORTES RCI EXTINCION	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	
21/05/2026	MONTAJE GABINETE TIPO III RCI EXTINCION	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
CON-001 - RODILLO JUNIOR POLIESTER 3PULG GOYA	UND	1,00	
RCI-003 - CHEQUE UL/FM 300PSI RANU 4"	UND	1,00	
RCI-009 - CODO 90º H.D. RANU 2-1/2"	UND	2,00	
RCI-005 - CODO 90º H.D. RANU 4"	UND	1,00	
RCI-021 - CODO PSI 90° 1/2PULG	UND	1,00	
RCI-001 - KIT GABINETE DER. TIPO III SOBR. 99x77x24 cm C/CANASTILLA	UND	1,00	
RCI-002 - KIT SIAMESA EN Y BR. UL/FM SENCILLA 4" x 2-1/2" x 2-1/2"	UND	1,00	
RCI-004 - NIPLE A,C, SCH 40 RAN X ROS 4" x 8"	UND	1,00	
RCI-017 - NIPLE GALV DE 1/2 X 2	UND	3,00	
RCI-019 - NIPLE GALV DE 1/4 X 1 1/2	UND	1,00	
RCI-016 - NIPLE GALV DE 2-1/2 X 10	UND	1,00	
RCI-018 - REDUCCION BUSHING GALV HG 1/2PULG X 1/4PULG -CM	UND	1,00	
RCI-014 - SOP SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 2-1/2"	UND	1,00	
RCI-013 - SOP SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 4"	UND	1,00	
RCI-007 - TAPA H.D. RANU 4"	UND	1,00	
RCI-010 - TEE MECANICA H.D. RANU 2-1/2" x 1-1/2"	UND	1,00	
RCI-006 - TEE MECANICA H.D. RANU 4" x 2-1/2"	UND	1,00	
RCI-015 - TRAMO PINTADO SCH 10 RAN X RAN 4"	M	3,00	



MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
RCI-011 - UNION RIGIDA H.D. RANU 2-1/2"	UND	6,00	
RCI-008 - UNION RIGIDA H.D. RANU 4"	UND	4,00	
RCI-020 - VALVULA CIERRE RAPIDO AGUA TC 600 1/2 - PALANCA -MARIPOSA	UND	1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	FOTO
MONTAJE TUBERIA RCI EXTINCION	

ACTIVIDAD	FOTO
MONTAJE SIAMESA RCI EXTINCION	



ACTIVIDAD	FOTO
MONTAJE SOPORTES RCI EXTINCION	

ACTIVIDAD	FOTO
MONTAJE GABINETE TIPO III RCI EXTINCION	

NOVEDAD EN OBRA

Sin novedades registradas.

**EMDELSA CONSULTORES**

Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA**REGISTRO DE OBSERVACIONES**

Sin observaciones registradas.

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO	CARGO
URIEL MENDEZ LOZANO	INSTALADOR RCI

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o interventoría
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma: