EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	**EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA**		
CONSECUTIVO	**RCO-2026-00005**	**ORDEN DE TRABAJO**	**OT-EC-ING-2026-012-0002**
PERIODO	**Desde 16/06/2026 hasta 18/06/2026**		
TIPO REPORTE	**AVANCE DE OBRA**	**ESTADO**	**CERRADO**
RESPONSABLE	**HEYNER JIMENEZ - ING SEG ELECTRONICA**		

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
17/06/2026	ARMADO DE SALIDA EN EMT PARA DETECTOR DE HUMO	UND	11,00	5,00	6,00	45,45%	PARCIAL	GENERAL	
17/06/2026	ARMADO DE SALIDA EN EMT PARA ESTACION MANUAL	UND	2,00	2,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	
17/06/2026	ARMADO DE SALIDA EN EMT PARA MODULO RELE	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	
17/06/2026	ARMADO DE SALIDA EN EMT PARA SIRENA/ESTROBO	UND	6,00	4,00	2,00	66,67%	PARCIAL	GENERAL	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
CON-013 - ADAPTADOR EMT 3/4"	UND	29,00	
CON-004 - CAJA OCTAGONAL CAL20 GALV	UND	4,00	
CON-010 - CAJA RAWELT 2400 - SALIDAS 3/4" - 5 HUECOS	UND	5,00	
CON-011 - CAJA RAWELT 5800 - SALIDAS 3/4" - 3 HUECOS	UND	2,00	
CON-016 - CHAZO ESTRIADO 5/16 + TORNILLO	UND	30,00	
CON-006 - CONDULETA TIPO T ROSCA SALIDA 3/4"	UND	4,00	
CON-015 - CURVA EMT 3/4"	UND	1,00	
CON-017 - GRAPA EMT 3/4 DOBLE ALA	UND	13,00	
CON-005 - TUBO EMT 3/4" x 3m	UND	14,00	
CON-014 - UNION EMT 3/4"	UND	7,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	FOTO
ARMADO DE SALIDA EN EMT PARA DETECTOR DE HUMO	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/7/RCO_00007_20260708_153222_1.jpeg

EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTIVIDAD	FOTO
ARMADO DE SALIDA EN EMT PARA ESTACION MANUAL	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/7/RCO_00007_20260708_153223_2.jpeg

ACTIVIDAD	FOTO
ARMADO DE SALIDA EN EMT PARA MODULO RELE	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/7/RCO_00007_20260708_153223_3.jpeg

ACTIVIDAD	FOTO
ARMADO DE SALIDA EN EMT PARA SIRENA/ESTROBO	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/7/RCO_00007_20260708_153223_4.jpeg

NOVEDAD EN OBRA

SE REINICIARAN LAS ACTIVIDADES CUANDO SE TERMINEN DE PULIR VIGAS Y COLUMNAS DE LA OBRA

REGISTRO DE OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO	CARGO
HEYNER JIMENEZ	ING SEG ELECTRONICA

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o interventoría
Nombre: Firma:	Nombre: Firma:	Nombre: Firma: