EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	**EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL**		
CONSECUTIVO	**RCO-2026-00001**	**ORDEN DE TRABAJO**	**OT-EC-ING-25-009-0002**
PERIODO	**Desde 03/05/2026 hasta 03/05/2026**		
TIPO REPORTE	**AVANCE DE OBRA**	**ESTADO**	**CERRADO**
RESPONSABLE	**CARLOS CHICA MULET - TEC DE MONTAJE**		

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
03/05/2026	INSTALACION DE TOMACORRIENTES	UND	10,00	5,00	5,00	50,00%	PARCIAL	GENERAL	
03/05/2026	INSTALACION TOMAS GFCI	UND	6,00	1,00	5,00	16,67%	PARCIAL	GENERAL	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
ELE-009 - TOMACORRIENTE DOBLE N2T	UND	5,00	ca

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	FOTO
INSTALACION DE TOMACORRIENTES CALLE	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/2/RCO_00002_20260503_055108_1.png

ACTIVIDAD	FOTO
INSTALACION TOMAS GFCI CASA	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/2/RCO_00002_20260503_135453_1.png

ACTIVIDAD	FOTO
INSTALACION TOMAS GFCI NANO	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/2/RCO_00002_20260503_140916_1.png

NOVEDAD EN OBRA

SIEMPRE LIMPIO

EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

REGISTRO DE OBSERVACIONES

GENRAL

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO	CARGO
CARLOS CHICA	TEC DE MONTAJE
ISAAC CAICEDO	ING DE PROYECTOS

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o interventoría
Nombre: Firma:	Nombre: Firma:	Nombre: Firma: